

Raport de activitate lunar
02.10.2017-03.11.2017

nr. crt.	Nr. contract	Contracte in derulare	Resp	Prestator	Obiectul contractului	Activitati desfasurate
				Asocierea S.C. Alpensis+Straco Grup+Marconstruct Impex	"Extindere retele editilare subterane in Municipiul Ploiesti"	
1	AC 15850/03.09.2014					
1,1	Contract subsecvent nr. 9528/02.05.2017		Morogan Sorin			Verificat situatii de lucrari si transmis facturi la Directia economic Depasari in teren pentru verificat stadiul fizic al lucrarilor
1,2	Contract subsecvent nr. 19560/08.09.2017		Morogan Sorin		Extindere retele subterane in Municipiul Ploiesti str. Sperantei	Emis OI Depus documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
1,3	Contract subsecvent nr. 22900/19.10.2017		Morogan Sorin		Extindere retele subterane in Municipiul Ploiesti subtraversare str. Garlei	Anunt ISC de incepere lucrari, emitere OI, predare amplasament subtraversare str. Garlei
3	1254/23.06.2015		Farcas Razvan		Demolare cladiri aflate in proprietatea municipiului Ploiesti	Activitate de documentare pentru elaborarea Notei conceptuale
4	21087/25.10.2016		Aldea Niculina	Asocierea S.C. Construct Edil si Capital Vision S.R.L.	Extindere cimitir Mihai Bravu	Contract terminat in 12.08.2017. Contract in penalitati Depasari in teren
5	3112/10.02.2017		Aldea Niculina	S.C. S.G.U. Ploiesti	Modificare PUZ - parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	Contract sistat pana la dezmembrare si stabilire teren ANIF Nu s-a emis OI contract sistat terenul este in litigiu
6	2440/02.02.2017		Aldea Niculina	Asocierea S.C. Vialis Engineering S.A.	Amenajare adapost pentru cainii comunitari	
7	11855695/12.07.2016		Morogan Sorin		Racordare la sistemul de distribuire a gazelor imobil str.Vega nr.6D	Necesita intabulare. Solicitare DGP pentru includerea imobilului in lista de reparatii curente pentru executie instalatie interioara de gaze
8	15833/20.07.2017		Aldea Niculina	S.C. Crindesign Proiect SRL	E.T. si D.A.L.I. Teatrul Toma Caragiu	Au fost depuse documentatii pentru obtinerea avizelor
9	15834/20.07.2017		Morogan Sorin	S.C. Ned Energowat SRL	Alimentare cu energie electrica locuinta str.Covurlui nr.11	Inst de alimentare cu energie electrica executata, necesita incheierea contr. de furnizare

10	Acord Cadru 14427/03.07.2017	Tanase Laurentiu	S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	vizite in teren dat Ordine de incepere la un numar de 17 imobile verificat de vizite oferta
10.1	Contract subsecvent 17088/07.08.2017	Tanase Laurentiu	S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	deplasari pe teren cu constructorul si dirigintele de santier pentru verificarea lucrarilor executate, note de constatare
11	21211/29.09.2017	Morogan Sorin	YDA PROIECT CONSULTING	SF - Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti	Emis Ordin de incepere prestari servicii Convocare cu proiectantul, Apa Nova, RASP
12				Ventilatie subsol imobil B-dul Independentei nr. 10	Activitati in vederea obtinerii avizului ISC.
13	22160/10.10.2017	Farcas Razvan	SC CRINDESIGN PROIECT SRL	DALI - consolidare cladire cu risc seismic str. Mihai Bravu nr. 13	
14				ET, DALI, imobil str. Panciu nr. 1	emis Ordin de incepere prestari servicii
15				Reabilitare termica blocuri locuinte	Contract in curs de semnare Intocmit situatia cu asociatii de locatari care au depus cereri si documente, blocurile care au Certificat de Urbanism in termen de valabilitate si cu aviz de la mediu, Intalniri de lucru saptamanale cu d-nul Primar, INTERGROUP si reprezentanti DGDU, Birou Monitorizare Asociatii de proprietari - au fost selectate 20de blocuri care au documentele depuse si conform in proportie de 90%, pentru continuarea procedurii
				Obiective in procedura de achizitie	
				„SF - Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapusungere str. Laboratorului”	Procedura reluata din lipsa de ofertanti.
				„SF - Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona intersectie str. Strandului cu Centura de N- E”	Procedura reluata din lipsa de ofertanti.
				Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu in dreptul blocurilor R1 si R2 (proiectare+executie)	Procedura reluata din lipsa de ofertanti. Procedura in derulare.
				„Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier Libertatii - Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a II-a”	

Alte activitati

- Note de fundamentare si rectificare buget V
- Relatii cu publicul atat telefonic cat si in mod direct, referitor la reparatii curente imobile, reabilitari termice blocuri, lucrari de canalizare,
- blocuri cu risc seismic in vederea achizitionarii de apartamente
- Corespondenta curenta
- Intocmit rapoarte saptamanale privind activitatea Serviciului Investitii
- Coordonare si control activitate personal aflat in subordine.

Sef Serviciu Investitii
Mariana Stochita

