ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR

HOTĂRÂREA NR. 187

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 a proiectului „Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere , Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Crestere"

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar cu atributii de Primar Cristian Mihai Ganea si Raportul de Specialitate comun al Direcţiei Relaţii Internaţionale și Direcţiei Tehnic-Investiţii privind aprobarea prelungirii proiectului "Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creştere";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

În baza art. 20, alin (1), lit. i), art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare „Instructiunea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 nr.146/17.06.2016 privind modificarea şi completarea Instrucțiunii AM POR nr.144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 12289/22.06.2016;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploiești", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere,

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creştere";

Art.2. Suma necesară finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) a fost aprobată prin: Hotărârea Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 47/01.02.2016 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 155/23.05.2016.

Art.3. Se împuternicește domnul Cristian Mihai Ganea, în funcția de Viceprimar cu atribuţii de Primar al Municipiului Ploieşti, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4592/30.06.2014 în numele Municipiului Ploieşti.

Art.4. Direcţia Relaţii Internaţionale, Direcţia Tehnic-Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploieşti astăzi, 22 iunie 2016.

Preşedinte de şedinţă
Gheorghe Sîrbu Simion

Contrasemnează Secretar,
Simona Albu

ROMÂNIA * JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr. 4592/30.06.2016 pana la data de 31.10.2016 al proiectului„Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere"

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere", la data de 30.06.2014 a fost încheiat contractul de finan□are nr.4592.

Valoarea totală inițiala a proiectului de finanțare a fost de **88.959.388,71 lei** din care :

- Valoarea totală eligibilă a fost de 76.138.858,14 lei din care AM POR acordă un procent de 4,41 % respectiv 3.356.036,24 lei, iar diferența de 72.782.821,90 suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești;
- Valoarea totală neeligibilă a fost de 12.820.530,57 lei.

În data de 23.04.2015 s-a incheiat actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.4592 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare a fost diminuată la **77.437.985,08 lei**, fără majorarea valorii eligibile acordată de AM POR, respectiv 3.356.036,24 lei.

In data de 29.09.2015 s-a incheiat actul adițional nr.2 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare nr. 4592 nu s-a modificat ramânând la valoarea de **77.437.985,08 lei**, dar s-a modificat valoarea totală eligibilă nerambursabilă acordată de AM POR la un procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului de finanțare, din care:

- Valoarea totală eligibilă este de 65.619.247,59 lei din care AM POR acordă un procent de 50% respectiv 32.809.623,79 lei, iar diferența de 32.809.623,79 lei suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiesti.
- Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferenta acesteia este de 11.818.737,49 lei.

Conform adresei nr. 6780 din 21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 – 2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a caror valoare desi depaseste 5.000.000 euro se finalizeaza pana la data de 01.11.2016) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depasita.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului şi implicit a duratei Contractului de finanţare până la data de 31.10.2016, în scopul indeplinirii integrale a obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi prin proiect cât şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, desi stadiul fizic de execuţie a lucrărilor este de 100 %, celelalte activitati premergatoare finalizarii proiectului (recepția lucrărilor, activitatea de audit final, activitatea de publicitate, angajarea de personal, obtinere autorizatii functionare, etc) nu se pot efectua, necesitand o perioada suplimentara de realizare pentru a se putea asigura functionalitatea proiectului.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act aditional de prelungire al contractului de finanțare (30.06.2016) sunt următoarele:

1. Prelungirea termenului de executie a lucrarilor de la data de 30.04.2016 pana la data de 10.06.2016, din cauza lucrarilor diverse si neprevazute/suplimentare aparute pe parcursul contractului de lucrari si sistarilor de lucrari ca urmare a:

- conditiilor climaterice nefavorabile pentru care lucrarile au fost sistate cu ordinul de sistare a lucrarilor nr. 001498/21.01.2016 si reluate prin ordinul de reluare nr. 002232/01.02.2016, fapt ce a determinat prelungirea termenului de executie a lucrarilor prin actul aditional nr. 8/26.04.2016 cu 14 zile de la 30.04.2016 pana la data de 14.05.2016.

- lucrarilor incidente/neprevazute ca diverse si neprevazute ce au aparut pe parcursul derularii contractului de lucrari nr. 021172/20.11.2014 si care s-au datorat unor elemente neprevazute independente de vointa Unitatii Administrativ Teritoriale Municipul Ploiesti (care au rezultat in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari pentru care proiectantul a emis dispoziții de șantier cu solutiile tehnice corespunzatoare).

Aparitia acestor lucrari incidente/neprevazute a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de executie al contractului de lucrari si, prin urmare, nu a putut realiza lucrarile conform graficului de executie stabilit si aprobat, drept pentru care a solicitat prelungirea termenului de executie.S-a incheiat actul aditional nr. 9/13.05.2016 prin care termenul de executie a lucrarilor a fost prelungit cu 6 zile de la 14.05.2016 pana la data de 20.05.2016;

- lucrarilor suplimentare aditionale (instalatii electrice si iluminat - racordarea la reteaua de distributie Electrica, bazin retentie, amenajare teren si mobilier urban - Poarta Acces, retea canalizare pluviala - sistem de drenuri la pista de galop) care au aparut pe parcursul derularii contractului de lucrari nr. 021172/20.11.2014, ce nu au fost incluse in contractul initial, dar care din cauza unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.

Lucrarile suplimentare aditionale au fost supuse procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (conform prevederilor art.122, lit.i din OUG nr. 34/2006). Procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru lucrarile suplimentare aditionale s-au incheiat in data de 02.06.2016 prin incheierea actelor aditionale nr. 10/01.02.2016, nr. 11/02.06.2016, nr. 12/02.06.2016 si nr. 13/02.06.2016. Conform acestor acte aditionale, termenul de executie al lucrarilor a fost cu prelungit de la 20.05.2016 pana la data de 10.06.2016.

2. Tinand cont de prelungirea termenului de executie a lucrarilor pana la 10.06.2016, precum si de celelalte etape care le mai are de parcurs proiectul (receptie lucrari, audit final, publicitate, obtinere autorizatii), nu se poate asigura functionalitatea proiectului pana la 30.06.2016.

3. Pana la 30.06.2016 nu este posibila crearea de 30 locuri de munca noi (indicator obligatoriu din Cererea de Finantare), deoarece Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, pus pe ordinea de zi in sedinta ordinara a Consiliului Local in data de 30.05.2016, a fost amanat pentru o data ulterioara.

Suma necesară finalizării proiectului a fost aprobata prin Suma necesară finalizării proiectului (aprobata prin HCL nr. 33/29.01.2016, HCL nr. 153/01.05.2016, HCL nr. 47/01.02.2016, HCL nr. 155/23.05.2016) va fi suportata integral de catre beneficiar si ramane nemodificata.

Plecand de la graficul pe care proiectul il mai are de parcurs, este necesara adoptarea unui Act Aditional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, dar nu mai tarziu de 31.10.2016. In momentul de fata, perioada de implementare se finalizeaza in data de 30.06.2016.

Faţă de cele de mai sus, supunem analizei şi aprobării Proiectul de Hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 si a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului „Modernizarea/extinderea funcţionala a Hipodromului din Ploieşti", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere , Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creştere".

VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII DE PRIMAR,
Cristian Mihai GANEA

Directia Relatii Internationale
Directia Tehnic-Investitii

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr. 4592/30.06.2016 pana la data de 31.10.2016 al proiectului„Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere"

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere", la data de 30.06.2014 a fost încheiat contractul de finan□are nr. 4592.

Valoarea totală inițiala a proiectului de finanțare a fost de **88.959.388,71 lei** din care :

- Valoarea totală eligibilă a fost de 76.138.858,14 lei din care AM POR acordă un procent de 4,41 % respectiv 3.356.036,24 lei, iar diferența de 72.782.821,90 suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești;
- Valoarea totală neeligibilă a fost de 12.820.530,57 lei.

În data de 23.04.2015 s-a incheiat actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.4592 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare a fost diminuată la **77.437.985,08 lei**, fără majorarea valorii eligibile acordată de AM POR, respectiv 3.356.036,24 lei.

In data de 29.09.2015 s-a incheiat actul adițional nr.2 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare nr. 4592 nu s-a modificat rămânând la valoarea de **77.437.985,08 lei**, dar s-a modificat valoarea totală eligibilă nerambursabilă acordată de AM POR la un procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului de finanțare, din care:

- Valoarea totală eligibilă este de 65.619.247,59 lei din care AM POR acordă un procent de 50% respectiv 32.809.623,79 lei, iar diferența de 32.809.623,79 lei suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiesti.
- Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferenta acesteia este de 11.818.737,49 lei.

Conform actului aditional nr. 3/23.12.2015 perioada de implementare a proiectului este de 6 luni si 1 zi si termen de finalizare 30.06.2016, aflat in implementare din data de 01.07.2014.

Conform adresei nr. 6780/21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia si inregistrata la Municipiul Ploiesti cu nr. 12289/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 – 2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a caror valoare desi depaseste 5.000.000 euro se finalizeaza pana la data de 01.11.2016) a unor acte adiţionale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depasita.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului şi implicit a duratei Contractului de finanţare până la data de 31.10.2016, în scopul indeplinirii integrale a obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi prin proiect, cât şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, desi stadiul fizic de execuţie a lucrărilor este de 100 %, celelalte activitati premergatoare finalizarii proiectului (recepţia lucrărilor, activitate de audit final, activitate de publicitate, angajarea de personal, obtinere autorizatii functionare, etc) nu se pot efectua, necesitand o perioada suplimentara de realizare pentru a se putea asigura functionalitatea proiectului.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act aditional de prelungire al contractului de finanţare (30.06.2016) sunt următoarele:

1. Prelungirea termenului de executie a lucrarilor de la data de 30.04.2016 pana la data de 10.06.2016, din cauza lucrarilor diverse si neprevazute/suplimentare aparute pe parcursul contractului de lucrari si sistarilor de lucrari ca urmare a:

- <u>conditiilor climaterice nefavorabile</u> pentru care lucrarile au fost sistate cu ordinul de sistare a lucrarilor nr. 001498/21.01.2016 si reluate prin ordinul de reluare nr. 002232/01.02.2016, fapt ce a determinat prelungirea termenului de executie a lucrarilor prin actul aditional nr. 8/26.04.2016 cu 14 zile de la 30.04.2016 pana la data de 14.05.2016.

- <u>lucrarilor incidente/neprevazute ca diverse si neprevazute</u> ce au aparut pe parcursul derularii contractului de lucrari nr. 021172/20.11.2014 si care s-au datorat unor elemente neprevazute independente de vointa Unitatii Administrativ Teritoriale Municipul Ploiesti (care au rezultat in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari pentru care proiectantul a emis dispoziţii de şantier cu solutiile tehnice corespunzatoare).

Aparitia acestor lucrari incidente/neprevazute a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de executie al contractului de lucrari si, prin urmare, nu a putut realiza lucrarile conform graficului de executie stabilit si aprobat, drept pentru care a solicitat prelungirea termenului de executie.

S-a incheiat actul aditional nr. 9/13.05.2016 prin care termenul de executie a lucrarilor a fost prelungit cu 6 zile de la 14.05.2016 pana la data de 20.05.2016;

- lucrarilor suplimentare aditionale (instalatii electrice si iluminat - racordarea la reteaua de distributie Electrica, bazin retentie, amenajare teren si mobilier urban - Poarta Acces, retea canalizare pluviala - sistem de drenuri la pista de galop) care au aparut pe parcursul derularii contractului de lucrari nr. 021172/20.11.2014, ce nu au fost incluse in contractul initial, dar care din cauza unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.

Lucrarile suplimentare aditionale au fost supuse procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (conform prevederilor art.122, lit.i din OUG nr. 34/2006). Procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru lucrarile suplimentare aditionale s-au incheiat in data de 02.06.2016 prin incheierea actelor aditionale nr. 10/01.02.2016, nr. 11/02.06.2016, nr. 12/02.06.2016 si nr. 13/02.06.2016. Conform acestor acte aditionale, termenul de executie al lucrarilor a fost cu prelungit de la 20.05.2016 pana la data de 10.06.2016.

2. Tinand cont de prelungirea termenului de executie a lucrarilor pana la 10.06.2016, precum si de celelalte etape care le mai are de parcurs proiectul (receptie lucrari, audit final, publicitate, obtinere autorizatii), nu se poate asigura functionalitatea proiectului pana la 30.06.2016.

3. Pana la 30.06.2016 nu este posibila crearea de 30 locuri de munca noi (indicator obligatoriu din Cererea de Finantare), deoarece Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, pus pe ordinea de zi in sedinta ordinara a Consiliului Local in data de 30.05.2016, a fost amanat pentru o data ulterioara.

Suma necesară finalizării proiectului (aprobata prin HCL nr. 33/29.01.2016, HCL nr. 153/01.05.2016, HCL nr. 47/01.02.2016, HCL nr. 155/23.05.2016) va fi suportata integral de catre beneficiar si ramane nemodificata.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, respectiv 31.10.2016.

Avand in vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Sud Muntenia si inregistrata la Municipiul Ploiesti cu nr. 12289/22.06.2016 prin care ni se solicita transmiterea unor documente pana la data de 23.06.2016, se impune aprobarea in regim de urgenta a proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 si a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti", cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere , Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creştere".

Directia Relatii Internationale
Director Executiv,
Milena Perpelea

Directia Tehnic-Investitii
Director Executiv,
Madalina Craciun

VIZAT,

Directia Economica

Director Executiv,
Nicoleta Craciunoiu

22 JUN 2016

Directia Administratie Publica,
Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte
Director Executiv,
Georgiana Popa

Intocmit,

Unitatea de Implementare a Proiectului

Manager proiect :	Irina Nicolescu	
Asistent manager proiect:	Alexandra Ligia Staicu	
Responsabil tehnic:	Virgil Razvan Farcas	
Responsabil financiar:	Ramona Oana Marcu	
Responsabil achizitii publice:	Elena Claudia Carbureanu	
Responsabil juridic:	Eduard Adrian Androne	

d-na Irina Nicolae
22-06-201

SUD MUNTENIA
Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, Calarasi , tel: 0242-331-769, fax: 0242-313-167 , email : office@adrmuntenia.ro

ADR SUD MUNTENIA
INTRARE / IEŞIRE
Nr. 6780/21.06.16

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Bd. Republicii, nr.2
12289
22 -06- 2016

Avizat,
Liviu MUŞAT
Director

- **Către:** UAT Municipiul Ploiesti
  Domnului Primar
- **De la:** ADR Sud Muntenia
  Directia Organism Intermediar POR
- **Ref:** Act aditional privitor la prelungirea contractului de finantare proiect „Modernizarea/ extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti" cod SMIS 47690 **Pagini:** 1+anexe

☐ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ■ Rugăm răspundeţi ☐ Pentru comunicare

Stimate Domnule Primar,

In luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 - 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a caror valoare desi depaseste 5.000.000 euro, se finalizeaza pana la data de 01.11.2016) unor acte adiţionale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu poate fi depăşita.

-Ofiterii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.

Intrucat proiectul **„Modernizarea/ extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti" nu se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca** in conformitate cu „Instructiunea AMPOR nr. 146/2016" (atasata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adiţional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi **în vederea asigurării functionalităţii din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).**

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de **23.06.2016** sa transmiteti la ADR Sud Muntenia urmatoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act aditional, Declaratie de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hotarare de Consiliu Judetean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finantare pana cel tarziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-si finalizeaza activitatile proiectului, nu realizeaza indicatorii proiectului, nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor incheia acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare in conditiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar
Mariana VIŞAN

Sef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA